

Медведевское сельское поселение

2017 год

Администрацией Медведевского сельского поселения заключено три муниципальных контракта на сумму 530,0 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета на сумму 371,0 тыс. рублей, из средств областного бюджета на сумму 159,0 тыс. рублей.

Нарушений бюджетного законодательства при заключении муниципального контракта в части принятия бюджетных обязательств в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств не установлено.

Сведения о заключенных контрактах представлены в таблице:

Таблица № 6,
тыс. рублей

| № | Основание для заключения контракта по Закону о контрактной системе | Подрядчик | Номер и дата муниципального контракта (НМЦК) | Вид работ и затрат | Цена муниципального контракта (снижение НМЦК) | Срок окончания работ | |
|---|--|----------------|--|--------------------------------|---|----------------------|------------|
| | | | | | | по контракту | фактически |
| Благоустройство дворовых территорий по ул. Братьев Пономаренко, 22 | | | | | | | |
| 1 | ч.1-3.1 ст.71 | ООО «Лидер» | 28.08.2017 № 40 400,0 | Благоустройство | 400,0 | 15.09.2017 | 15.09.2017 |
| 2 | п.4 ч.1 ст.93 | ООО «Престиж» | 09.06.2017 №235 76,4 | Поставка МАФ | 76,4 | 20.06.2017 | 20.06.2017 |
| 3 | п.4 ч.1 ст.93 | ИП Астаев И.М. | 16.07.2017 № 39 53,6 | Устройство щебеночных покрытий | 53,6 | 14.08.2017 | 14.08.2017 |
| | | | | ИТОГО: | 530,0 | | |

НМЦК контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Братьев Пономаренко, 22, ул. Суворова, 12-14 определена на основании сметной документации, утвержденной в установленном порядке (протокол утверждения сметной документации от 26.08.2017), выполненной

ресурсным методом специалистом по договору подряда, в текущем уровне цен, со стоимостью ресурсов по состоянию на I квартал 2017 года.

В нарушение части 3 статьи 94 к проверке не представлены экспертные заключения или акты приемки выполненных работ, подписанные комиссией в составе представителей заказчика, подрядчика и строительного контроля, в соответствии с которым представленные результаты соответствуют условиям муниципальных контрактов и техническим заданиям.

По всем указанным выше контрактам работы выполнены в срок.

При проверке расчета стоимости выполненных работ, отраженного в справках формы № КС-3 и в актах приемки формы № КС-2 нарушений не установлено.

По состоянию на 01.01.2018 в бухгалтерском учете администрации Медведевского сельского поселения дебиторская и кредиторская задолженности не числятся (акт сверки задолженности за период 2017 года с ООО «Лидер», ООО «Престиж», ИП Астаев И.М.).

2018 год

В 2018 году администрацией Медведевского сельского поселения заключено четыре муниципальных контракта на сумму 486,9 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета на сумму 388,8 тыс. рублей, из средств областного бюджета на сумму 91,2 тыс. рублей, из средств местного бюджета на сумму 6,9 тыс. рублей (решение Совета депутатов Медведевского сельского поселения от 21.12.2017 № 41 в редакции от 05.04.2018 № 5).

Нарушений бюджетного законодательства при заключении муниципальных контрактов в части принятия бюджетных обязательств в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств не установлено.

Таблица № 7,
тыс. рублей

| № | Основание для заключения контракта по Закону о контрактной системе | Подрядчик | Номер и дата муниципального контракта (НМЦК) | Вид работ и затрат | Цена муниципального контракта (снижение НМЦК) | Срок окончания работ | |
|---|--|------------------|--|--|---|----------------------|-------------|
| | | | | | | по контракту | фактически |
| Ремонтные работы по благоустройству дворовых территорий по ул. Суворова д.2,4,6 в с. Медведевка Кусинского района Челябинской области | | | | | | | |
| 1 | №016960000 1918000078 | ООО «Лидер» | 09.07.2018 № 0169600001918000 078_162979 301,3 | Благоустройст во дворовых территорий | 301,3 | 31.07.2018 | 31.07.2018 |
| 2 | п.п.4 п.1 ст.93 | ИП Михай М.Б. | 18.06.2018 № 149 | Приобретение МАФ (детская площадка) | 80,0 | 25.06.2018 | 25.06.2018 |
| 3 | п.п.4 п.1 ст.93 | ООО «УК ЖКХ» | 09.07.2018г. № 25Т | Строй контроль | 6,2 | 31.07.2018г | 31.07.2018г |
| ИТОГО: | | | | | 387,5 | | |
| Ремонтные работы по благоустройству сквера в с. Медведевка, ул.Братьев Пономаренко д.1 Кусинского района Челябинской области, в том числе подготовка ПСД | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| 4 | п.п.4 п.1 ст.93 | ООО «УК ЖКХ» | 12.09.2018 № 43/ПСД | Подготовка ПСД | 99,4 | 08.10.2018 | 08.10.2018 |
| | | | | ИТОГО: | 99,4 | | |
| | | | | ВСЕГО: | 486,9 | | |

НМЦК определена на основании сметной документации, утвержденной Главой Медведевского сельского поселения, выполненной ресурсным методом, в текущем уровне цен, со стоимостью ресурсов по состоянию на I квартал 2018 года.

При проверке расчета стоимости выполненных работ, отраженного в справках формы № КС-3 и в актах приемки формы № КС-2 нарушений не установлено.

На время проведения проверки работы по вышеуказанным контрактам предъявлены и приняты в срок, но не оплачены.

Комиссией созданной на основании распоряжения администрации Медведевского сельского поселения от 08.10.2018 № 62, проведены выборочные контрольные обмеры по благоустройству дворовых и общественных территорий в Медведевском сельском поселении.

В результате контрольных обмеров по благоустройству дворовых и общественных территорий расхождения между выполненными и оплаченными объемами работ не установлены.

При визуальном осмотре щебеночных оснований дефектов не обнаружилось.

Малые архитектурные формы установлены в полном объеме и в соответствии с техническими заданиями.